AXE	FICHE ACTION N°	FICHE ACTION LIBELLE ACTION	MOA	ECHANCIER PREVISIONNEL	COUT TOTAL TTC	DUREE	DEBUT ET ECHANCE DE REALISATION
0 : Animation de la démarche PAPI	**0.1**	Pilotage et animation de la démarche PAPI Agout	SMBA	***Prestation :*** Validation PAPI ; Animation et suivi du programme détudes préalables ; Bilan PAPI ***Cout TTC :*** Budget PEP ; 40 000 € ; 80 000 € ; 80 000 € ; 80 000 € ; 80 000 € ; 40 000 €	***480 000 €***	***72 mois***	3e trimestre 2024 à 2e trimestre 2030
1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque	**1.1**	Etude des secteurs identifiés comme vulnérable au ruissellement	SMBA	***Prestation :*** Rédaction CCTP du TRI de Castres-Mazamet ; Choix du prestataire, Réalisation de l'étude ruissellement interne ; Etude de ; Analyse de l'étude et diffusion des résultats ; Etude de ; Réalisation des autres études prévues dans la FA 1.1 ; Phase d'étude interne ***Cout TTC :*** 75 000 € ; 75 000 € ; PM ; 30 000 € ; 30 000 € ; 30 000 €	***240 000 €***	***72 mois***	1e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
	1.2	Coordonner la connaissance et la gestion du risque à l'échelle Tarn-Aveyron et avec la partenaires présents sur le territoire	SMBA	***Prestation :*** Coordination de la gestion des inondations à l'échelle du bassin Tarn-Aveyron Concertation entre les producteurs de données sur l'UHR Agout ***Cout TTC :*** PM ; PM ; PM ; PM ; PM	***PM***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
	1.3	Action de communication et de sensibilisation en lien avec le risque inondation	SMBA	***Prestation :*** Création plan de communication, Animation et sensibilisation ; Création et diffusion de support de communication Elaboration et mise en œuvre du plan de communication Animation et sensibilisation Au risque inondation ; Création et diffusion de support de communication Elaboration et mise en œuvre du plan de communication Animation et sensibilisation eu risque inondation ; Création et diffusion de support de communication Elaboration et mise en œuvre du plan de communication Animation et sensibilisation eu risque inondation ; Création et diffusion de support de communication Elaboration et mise en œuvre du plan de communication Animation et sensibilisation eu risque inondation ; Action de communication diffusion bilan PAPI ***Cout TTC :*** 2 500 € ; 5 000 € ; 5 000 € ; 5 000 € ; 5 000 € ; 2 500 €	***30 000 €***	***72 mois***	3e trimestre 2024 à 2e trimestre 2030
	1.4	Référencement et pose de repères de crue	SMBA	***Prestation :*** Identification des sites ; Elaboration du CCTP et choix du prestataire ; Pose des repères, création des fiches d'identification et intégration des données sur le site des repères de crue ; Intégration des données dans les DICRIM des communes ciblés (**FA 1.5**) ; Identification de sites en cas de crue ; Rédaction CCTP, choix de prestataire et pose des nouveaux repères ; Intégration des données dans les DICRIM ***Cout TTC :*** PM ; 18 000 € ; PM ; PM ; PM ; 15 000 € ; PM	***33 000 €***	***72 mois***	3e trimestre 2024 à 2e trimestre 2030
	1.5	Appui technique à la création et la mise à jour des DICRIM	SMBA	***Prestation :*** Elaboration et mise à jour des DICRIM du TRI de Castres-Mazamet, des bassins du Dadou, du Thoré, du Sor et de l'Agout aval par ordre de priorité ***Cout TTC :*** PM ; PM ; PM ; PM ; PM ; PM	***PM***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations	**2.1**	Consolidation des seuils de vigilance du nouveau SDAL Thoré-Durenque	SMBA	***Prestation :*** REX crue pour calage des seuils de vigilance. Formation commune utilisation Superviseur de crue ***Cout TTC :*** PM ; PM ; PM ; PM ; PM ; PM	***PM***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
	2.2	Instrumentation complémentaire du bassin de l'Agout	SMBA	***Prestation :*** Concertation DREAL et étude de faisabilité ; Rédaction du Cahier des charges pour études hydrologiques, Choix du/des prestataires et réalisation des études ; Déploiement et entretien SDAL ; Validation des seuils de vigilance établies et entretien du SDAL ***Cout TTC :*** PM ; PM ; 90 000 € ; 90 000 € ; PM ; PM ; PM	***180 000 €***	***78 mois***	1e trimestre 2024 à 2e trimestre 2030
3 : Alerte et gestion de crise	**3.1**	Accompagnement à la création ou la mise à jour du volet inondation des PCS des communes du bassin de l'Agout	SMBA	***Prestation :*** Accompagnement administratif e technique dans l'élaboration et la mise à jour du volet inondation des PCS ***Cout TTC :*** PM ; PM ; PM ; PM ; PM ; PM	***PM***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
	3.2	Accompagnement à la création des premiers PICS sur le bassin de l'Agout	SMBA	***Prestation :*** Accompagnement administratif e technique dans l'élaboration et la mise à jour du volet inondation des PICS ***Cout TTC :*** PM ; PM ; PM ; PM ; PM ; PM	***PM***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
	3.3	Appui à la réalisation d'exercice(s) de gestion de crise à échelle communale et\ou intercommunale	SMBA	***Prestation :*** Phase de travail des FA 3.1 et 3.2 ; Accompagnement technique lors de la mise en œuvre des exercices de gestion de crise ***Cout TTC :*** PM ; PM ; PM ; 16 000 € ; 16 000 € ; 16 000 €	***48 000 €***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme	**4.1**	Anticipation et préservation des réserves foncières utiles à la prévention des inondations dans les documents d'urbanisme	SMBA	***Prestation :*** Diffusion des données issues de l'analyse du territoire ; Suivi des documents d'urbanisme et intégration des parcelles identifiées comme pertinente pour la PI ***Cout TTC :*** PM ; PM ; PM ; PM ; PM	***PM***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
	4.2	Veiller à l'intégration du risque inondation dans les Schémas Directeurs de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP)	SMBA	***Prestation :*** Consultation et sensibilisation des collectivités ; Suivi des SDGEP ***Cout TTC :*** PM ; PM ; PM ; PM ; PM ; PM	***PM***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
	4.3	Etude de projet de lutte contre les inondations localisée sur les versants des secteurs urbanisés	Collectivités	***Prestation :*** Appui aux collectivités lors de la rédaction du cahier des charges ***Cout TTC :*** PM ; PM ; PM ; PM ; PM ; PM	***PM***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
	4.4	Programme de gestion du Blima face aux enjeux liés aux inondations	Collectivités	***Prestation :*** Diagnostic du Blima ; Rédaction CCTP étude hydraulique ; Réalisation de l'étude hydraulique et de l'ACB ; Etude ACB et AMC ; Concertation et choix de solution(s) ; Définition du projet de ville ; Analyse et étude complémentaire; foncière ; Acquisition ; Rédaction DCE et choix su maître d'œuvre ; Dimensionnement du projet (FA 6.8) ; Réalisation des travaux (FA 6.8) ***Prestation :*** Rédaction DLE et étude d'impact ***Cout TTC :*** Budget PPG ; 120 000 € ; 120 000 € ; 240 000 € ; Budget FA 6.8 ; Budget FA 6.8 ; Budget FA 6.8	***480 000 €***	***78 mois***	1e trimestre 2024 à 1e trimestre 2029
5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens	**5.1**	Réalisation de travaux de réduction de vulnérabilité des habitations	Propriétaires	***Prestation :*** Appui à la Rédaction du cahier des charges et validation du prestataire avec les propriétaires ; Suivi des travaux et des demandes de subvention ***Cout TTC :*** PM ; 48 000 € ; 48 000 €	***96 000 €***	***30 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2026
	5.2	Réalisation de travaux de réduction de vulnérabilité des bâtiments publics	Communes	***Prestation :*** Appui à la Rédaction du cahier des charges et validation du prestataire avec la commune ; Suivi des travaux et des demandes de subvention ***Cout TTC :*** PM ; 21 600 € ; 21 600 €	***43 200 €***	***30 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2026
	5.3	Réalisation de travaux de réduction de vulnérabilité des bâtiments des entreprises de moins de 20 salariés	Entreprises	***Prestation :*** Appui à la Rédaction du cahier des charges et validation du prestataire avec l'entreprise ; Suivi des travaux et des demandes de subvention ***Cout TTC :*** PM ; 120 000 € ; 120 000 €	***240 000 €***	***30 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2026
	5.4	Etudes de vulnérabilité et travaux des habitations du TRI de Castres-Mazamet	Propriétaires	***Prestation :*** Rédaction du marché public et choix du prestataire "diagnostic" ; Réalisation des diagnostics de réduction de vulnérabilité et suivi du prestataire ; Appui à la Rédaction du cahier des charges "travaux" et validation du prestataire avec les propriétaires ; Suivi des travaux et des demandes de subvention ***Cout TTC :*** PM ; 67 200 € ; 256 200 € ; 256 200 € ; 256 200 € ; 256 200 €	***1 092 000 €***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
	5.5	Etudes de vulnérabilité et travaux des bâtiments publics du TRI de Castres-Mazamet	Communes	***Prestation :*** Rédaction du marché public et choix du prestataire "diagnostic" ; Réalisation des diagnostics de réduction de vulnérabilité et suivi du prestataire ; Appui à la Rédaction du cahier des charges "travaux" et validation du prestataire avec les communes ; Suivi des travaux et des demandes de subvention ***Cout TTC :*** PM ; 4 000 € ; 11 000 € ; 11 000 € ; 11 000 € ; 11 000 €	***48 000 €***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
	5.6	Etudes de vulnérabilité et travaux des entreprises du TRI de Castres-Mazamet	Entreprises	***Prestation :*** Rédaction du marché public et choix du prestataire "diagnostic" ; Réalisation des diagnostics de réduction de vulnérabilité et suivi du prestataire ; Appui à la Rédaction du cahier des charges "travaux" et validation du prestataire avec les entreprises ; Suivi des travaux et des demandes de subvention ***Cout TTC :*** PM ; 28 000 € ; 68 000 € ; 68 000 € ; 68 000 € ; 68 000 €	***300 000 €***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
6 : Ralentissement des écoulements	**6.1**	Création de Zones d'Expansion de Crue (ZEC) sur l'Agout au niveau de la commune de Brassac	SMBA	***Prestation :*** Animation foncière ; Rédaction DCE et DLE ; Consultation entreprises ; Suivi travaux ; Suivi du site à la suite des premières crues ***Cout TTC :*** PM ; 50 000 € ; 20 000 € ; 64 000 € ; PM ; PM	***134 000 €***	***42 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2027
	6.2	Création de Zones d'Expansion de Crue sur le Thoré au niveau de la commune d'Aussillon	SMBA	***Prestation :*** Etude de dimensionnement ; Concertation avec les communes et animation foncière si besoin ; Rédaction DCE et consultation des entreprises ; Travaux ; Suivi du site à la suite des premières crues ***Cout TTC :*** PM ; PM ; 20 000 € ; 64 000 € ; PM ; PM	***84 000 €***	***48 mois***	1e trimestre 2024 à 4e trimestre 2026
	6.3	Création de Zones d'Expansion de Crue sur la Durenque au niveau de la commune de Valdurenque	SMBA	***Prestation :*** Etude de dimensionnement ; Rédaction du DCE et consultation des entreprises ; Travaux ; Suivi du site à la suite des premières crues ***Cout TTC :*** PM ; 24 000 € ; PM ; PM ; PM ; PM	***24 000 €***	***18 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2025
	6.4	Création de Zones d'Expansion de Crue sur des parcelles déjà communales	SMBA	***Prestation :*** Animation auprès des communes et réalisation des travaux en plusieurs phases ***Cout TTC :*** 20 000 € ; 20 000 € ; 20 000 € ; 20 000 € ; 20 000 € ; 20 000 €	***120 000 €***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
	6.5	Acquisition foncière et compensation financière de parcelles en champs majeur de cours d'eau	SMBA	***Prestation :*** Suivi des mises à jour des documents d'urbanisme (**FA 4.1**) ; Démarche de concertation et d'application des outils fonciers ***Cout TTC :*** PM ; 10 000 € ; 10 000 € ; 10 000 € ; 10 000 €	***50 000 €***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
	6.6	Identification, préservation et restauration des zones humides	SMBA	***Prestation :*** Identification de ZH, Groupe technique SAGE ; Définition d'une stratégie d'action, Réflexion sur les outils à mettre en place, Action de communication et dialogue territorial ; Réalisation des actions de préservation et de restauration à mettre en place ***Cout TTC :*** PM ; PM ; PM ; PM ; PM ; PM	***PM***	***72 mois***	1e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
	6.7	Etudes d'impacts et de faisabilité pour la reconquête de friches en lit majeur	Collectivités	***Prestation :*** Appui à la rédaction des CCTP et à l'analyse des études ***Cout TTC :*** PM ; PM ; PM ; PM ; PM ; PM	***PM***	***66 mois***	3e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029
	6.8	Travaux d'aménagement du Blima	Collectivités	***Prestation :*** Animation FA 4.4 ; Rédaction DCE et choix su maître d'œuvre ; Dimensionnement du projet ; Fin d'étude d'impact ; Réalisation et suivi des travaux ***Cout TTC :*** Budget FA 4.4 ; Budget FA 4.4 ; Budget FA 4.4 ; Budget FA 4.4 ; 60 000 € ; 600 000 € ; 600 000 €	***1 260 000 €***	***42 mois***	1e trimestre 2027 à 2e trimestre 2030
	6.9	Aménagement de lutte contre le ruissellement dans la commune de Revel	Commune de Revel	***Prestation :*** Concertation et choix de la solution technique ; Réalisation des aménagements ***Cout TTC :*** PM ; 60 000 € ; 60 000 €	***120 000 €***	***36 mois***	1e trimestre 2024 à 4e trimestre 2026
7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique	**7.1**	Diagnostic approfondi des ouvrages hydrauliques identifié(s) comme potentiels Système d'Endiguement	SMBA	***Prestation :*** Concertation et définition de la stratégie à adopter avec les collectivités ; Rédaction des cahiers des charges et réalisation des diagnostics approfondis des ouvrages ; Concertation territoriale, rédaction du cahier des charges de l'étude d'impact/neutralisation de l'ouvrage, réalisation des études ***Cout TTC :*** PM ; 75 000 € ; 75 000 € ; Avenant PAPI ; Avenant PAPI ; Avenant PAPI	***150 000 €***	***72 mois***	1e trimestre 2024 à 4e trimestre 2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Total annuel TTC	**137 500 €**	**825 800 €**	**1 024 800 €**	**954 200 €**	**556 200 €**	**1 111 200 €**	**642 500 €**
Total PAPI TTC	**5 252 200 €**						

En continue	A Engager en 2024	A Engager en 2025	A Engager en 2026	A Engager en 2027	A Engager en 2028	A Engager en 2029